

Information kring pågående VA-arbeten "Hyllie Kyrkoväg etapp 2"

Boende på Carl Johansgatan o Tättingsgatan.

Carl Johansgatan : Dag, Spill o Vattenledningar är på plats . Spolade, Filmade och profilmätta Provtryckta, Vattenprov godkänt 2010-10-18. Återstår inkoppling av vattenserviser till fastigheterna på ny stamledning. Beräknas klart V42.

Tättingsgatan: TA-plan godkänd. Ledningsarbetena startar under V42 vid Carl Johansgatan. Parallellt med detta kommer provisoriskt vatten att kopplas in efterhand som arbetet fortskrider . Vi kommer att behöva göra ett antal vattenavstängningar. Ledningsarbetena beräknas avslutade V47. Båda gatorna beräknas återställda V48

Boende på Järnvägsgatan

Vi har haft ett, ofrivilligt, längre uppehåll än förväntat, beroende på materialfel i en del av ledningarna på Hyllie Kyrkoväg. Vi beräknar att under V42 ha åtgärdat problemen. Måndag o Tisdag V43 har vi planerat in asfaltering av Hyllie Kyrkoväg från korsningen med Järnvägsgatan till ca 300 m österut samt första delsträckan , 20 m, på Järnvägsgatan.

Vi kommer att fortsätta våra schakter och ledningsarbeten från Järnvägsgatan 70 mot Carl Johansgatan med start måndag V43. Återstående stamledningssträcka är ca 60 m . Vi kommer att behöva göra ett antal vattenavstängningar. Ledningsarbetena beräknas avslutade V46. Gatan beräknas återställd V47.

Boende på Hyllie Kyrkoväg och delar av Grönalundsgatan

Arbetet fortskrider som planerat, vi har avverkat 300 m på 10 veckor inklusive återställning med schaktdjup som mest på 5,5 m. Vi beräknas nå korsningen med Grönalundsgatan/RF Bergsgatan i slutet av V42. Här finns en del korsningar med andra ledningsägare som måste säkras upp samtidigt som vi skall byta ut en sträcka av befintlig vattenledning. Vi kommer att behöva göra ett antal vattenavstängningar. Från korsningen kommer vi med trolig start under V43 att dra fram servisen till Berga skolan i Grönalundsgatan ca 50 meter. Vi beräknar att under V45 fortsätta från korsningen Grönalundsgatan/RF Bergsgatan resterande 90 m österut på Hyllie Kyrkoväg med målsättning att vara framme före 30/11 2010.

Boende på Björngatan

Arbetet beräknas påbörjas V44. Arbetet startar mitt ute i Kalkbrottsgatan och kommer att röra sig mot Järnvägsgatan. Den stora utmaningen i denna gata är att schaktdjupet är lika stort som gatan är bred. Vi vill därför också be de boende utmed gatan att se till att vegetationen ej går ut över gatumark. Gatan beräknas bli återställd under V48.

Vår nuvarade bemanning är 3 "gäng" med 3 "gubbar" o 2 grävmaskiner i varje samt schaktbilar . Vår målsättning är att få hit ytterligare ett "gäng" till V44.

Försök att planera din parkering på sådant sätt att du inte hindras av vårt arbete under tiden vi är i din gata.

Med vänlig hälsning

Stefan Bergman



Veidekke Entreprenad AB Region Skåne
Kalkstensvägen 2,224 78 LUND

Mob: 0709-766 214
stefan.bergman@veidekke.se