



INFORMATION

Malmö den 16/4 2010

INFORMATION TILL BOENDE SOM BERÖRS AV VASYD PROJEKTET HYLLIE KYRKOVÄG I LIMHAMN

ARBETET KOMMER ATT BEDRIVAS KONCENTRERAT INOM DE OLIKA ETAPPERNA.

VI STARTAR PÅ VASAGATAN UNDER VECKA 16.

PRELIMINÄR TIDPLAN ÄR :

VASAGATAN	PERIODEN	VECKA 16 TILL 18
GUSTAVSGATAN	PERIODEN	VECKA 18 TILL 20
HYLLIE KYRKOVÄG	PERIODEN	VECKA 20 TILL 27
GRÖNALUNDSGATAN	PERIODEN	VECKA 27
JÄRNVÄGSGATAN	PERIODEN	VECKA 23 TILL 26
BJÖRNGATAN	PERIODEN	VECKA 26 TILL 35
CARL JOHANSGATAN	PERIODEN	VECKA 32 TILL 37
TÄTTINGSGATAN	PERIODEN	VECKA 35 TILL 39

Arbetet kommer att bedrivas med succesivt slutförande. Vi kommer att schakta, koppla in ledningar återfylla och justera körytor på sådant sätt att tillgängligheten för boende och besökare minimeras. Målsättningen är att varje fastighet skall vara tillgänglig hela tiden. Vi har förståelse för att det kan uppstå störningar.

Vårt uppdrag är att byta Dag-, Spillvatten- och vattenserviser, samt ersätta/komplettera stamledningarna i full drift. Vi kommer att schakta ner mellan 5,5 m till 2,7 m i gatorna.

Vi ber om överseende med de besvär som uppstår.

Har ni några frågor, tag gärna kontakt med platsledningen. Vi kommer att finnas i Limhams Bleck- o Plåtslageri AB:s lokaler på Krossveksgatan 6 i Limhamn.

Har ni några frågor, tag gärna kontakt med oss på nedanstående telefonnummer eller besök vårt platskontor (finns på plats från 20/4 2010.

Frågor kring framdriften , ring arbetsledare.

Frågor kring Ledningsnät VASYD 040 6350000

Platschef Elna Hammarström 0706 064842

Arbetsledare Stefan Bergman 0709 766214